

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS  
LOCAL: TRECHO RUA "A" DE LINHA CAIRU  
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

			53%		100%		100%		100%
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	R\$ 147.949,96 DIA 30		R\$ 281.022,90 DIA 60		DIA 90		R\$ - DIA 120
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 11.340,40	100%	R\$ 11.340,40					
1.2	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 3.536,61	100%	R\$ 3.536,61					
1.3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA	R\$ 255.792,79	50%	R\$ 127.896,40	50%	R\$ 127.896,40			
1.4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 10.353,10	50%	R\$ 5.176,55	50%	R\$ 5.176,55			
		R\$ 281.022,90	R\$ 147.949,96 53%		R\$ 133.072,95 47%		R\$ - 0%		R\$ - 0%

Responsável Técnico(a)  
Prefeitura Municipal de Coronel Freitas/SC